



ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒
ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

รายงานข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถึงประปาวัดซุง (บริเวณบ้านนายคมพิพัฒน์ บุญน้อม - บ้านนายวรรณ บุญน้อม) หมู่ที่ 4	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณขยายถึงประปาวัดซุง (บริเวณบ้านนายคมพิพัฒน์ บุญน้อม - บ้านนายวรรณ บุญน้อม) หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 262.50 ตารางเมตร	202,400	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร (เดิม) ถนนสายซอยเครื่องเสียง (บริเวณบ้านนางสมพร ตาดทอง - บ้านนางทิพวรรณ หนูเล็ก) หมู่ที่ 1	กองช่าง	ปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร(เดิม) ถนนสายซอยเครื่องเสียง (บริเวณบ้านนางสมพร ตาดทอง - บ้านนางทิพวรรณ หนูเล็ก) หมู่ที่ 1 โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีต (เดิม) ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,219.40 ตารางเมตร	604,200	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร (เดิม) ถนนสายต้นโพธิ์ - คลองฉาง - วัดจันทบุรี(บริเวณบ้านนายสมบัติ บุญน้อม -บ้านนายไพฑูรย์ รางวงศ์) หมู่ที่ 4	กองช่าง	ปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร(เดิม) ถนนสายต้นโพธิ์ -คลองฉาง - วัดจันทบุรี (บริเวณบ้านนายสมบัติ บุญน้อม -บ้านนายไพฑูรย์ รางวงศ์) หมู่ที่ 4 โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 267.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,068 ตารางเมตร	499,100	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร(เดิม) ถนนสายสะพานบ้านโคก - ถนนเลียบบคลองชลประทาน สาย 2 ขวา เสาให้ ผึ่งขวา (บริเวณสามแยกตัววาย - บ้านนางสาวสกุลรัตน์ จันทอง) หมู่ที่ 9	กองช่าง	ปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร(เดิม) ถนนสายสะพานบ้านโคก - ถนนเลียบบคลองชลประทาน สาย 2 ขวา เสาให้ ผึ่งขวา (บริเวณสามแยกตัววาย - บ้านนางสาวสกุลรัตน์ จันทอง) หมู่ที่ 9 โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีต(เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 269.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,068 ตารางเมตร	498,400	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว จราจร(เดิม) ถนนสาย หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้าน นางสาวพยอม จันทมา -บ้าน นายชลอ มุลห้ำ) หมู่ที่ 8	กองช่าง	ปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผิว แอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร(เดิม) ถนน สาย หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้าน นางสาวพยอม จันทมา - บ้านนายชลอ มุล ห้ำ) หมู่ที่ 8 โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิวจราจร คอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร	499,800	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว จราจร(เดิม) ถนนสาย หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนาย เสนห์ แก้วเกลี้ยง -บ้านนายซซ ชัยวัฒน์ จุลพันธ์)	กองช่าง	ปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผิว แอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร(เดิม) ถนน สาย หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนาย เสนห์ แก้วเกลี้ยง -บ้านนายซซชัยวัฒน์ จุลพันธ์) โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว จราจรคอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 268.00เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,072.00 ตารางเมตร	499,200	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
7	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	กองช่าง	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด สระบุรีเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต เทศบาลตำบลเมืองเก่า	500,000	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
8	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา ระบบผลิตน้ำประปา ถึงประปา วัดซึ้ง บริเวณซุ่มประตู วัดซึ้ง - อู่ เขี้ยวชาญ หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4	กองช่าง	ปรับปรุงท่อเมนประปา ระบบผลิตน้ำ ประปา ถึงประปาวัดซึ้ง บริเวณซุ่มประตู วัดซึ้ง - อู่ เขี้ยวชาญ หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4 โดยวางท่อเมนประปา ท่อ HDPE 90 mm PN6 (PE100) ระยะทาง 280 ม.	79,600	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา ระบบผลิตน้ำประปา ถึงประปา วัดซึ้ง บริเวณถนนสายโคกคำ แยกซ้าย ซอย 1 โสมสแดย์ กัลยาณมิตร	กองช่าง	ปรับปรุงท่อเมนประปา ระบบผลิต น้ำประปา ถึงประปาวัดซึ้ง บริเวณถนนสาย โคกคำแยกซ้าย ซอย 1 โสมสแดย์ กัลยาณมิตร เส้าให้ หมู่ที่ 2 โดยวางท่อเมน ประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 783.00 ม.	103,900	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
10	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา ระบบผลิตน้ำประปา ถึงประปา วัดซ่ง เลียบถนนสายบ้านนอก บริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทาน สาย 1 ขวาเสาให้ - บ้านนายพิชัย สีแสงสุวรรณชัย หมู่ที่ 3	กองช่าง	ปรับปรุงท่อเมนประปา ระบบผลิตน้ำประปา ถึงประปา วัดซ่ง เลียบถนนสายบ้านนอกบริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทาน สาย 1 ขวาเสาให้ - บ้านนายพิชัย สีแสงสุวรรณชัย หมู่ที่ 3 โดยวางท่อเมนประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 632.00 ม.	140,800	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการรื้อถอน ขนย้าย พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำระบบประปา (ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.รูปทรงถ้วยแฉก) บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	กองช่าง	รื้อถอน ขนย้าย พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำระบบประปา (ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.รูปทรงถ้วยแฉก) บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	414,300	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	0.00	1 เม.ย.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
12	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขนาดเล็ก(แบบเลขที่ AR 62034) ฐานซิม ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาไห้ จังหวัดสระบุรี(งบอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	กองช่าง	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก จำนวน 1 หลัง	6,088,500	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนสุตาฯ สยาม บรมราชกุมารีรัตนราชสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	20,000	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการอบรมให้ความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	สำนักปลัด	กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอบรมให้ความรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	400	0.80	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ	8,228,000	3,568,800	43.37	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	สวัสดิการเบี้ยความพิการ	1,880,000	848,600	46.13	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ	24,000	14,000	58.33	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมการพัฒนา และจัดกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน	สำนักปลัด	ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	15,000	0	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการจัดงานรัฐพิธี เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์และพระ บรมวงศานุวงศ์ของอำเภอ เสนาห์	สำนักปลัด	อุดหนุน อ.เสนาห์	30,000	30,000	100.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อบต.(ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต)	สำนักปลัด	กิจกรรมช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน	30,000	0	0.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการ	สำนักปลัด	ช่วยเหลือและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ	20,000	0	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเมืองเก่า	สำนักปลัด	ส่งเสริมสุขภาพและ กิจกรรมของผู้สูงอายุ	30,000	0	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานฯ	กอง สาธารณสุขฯ	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	70,000	58,150	83.07	1 ม.ค.-31 พ.ค.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	180,000	0	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน การศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
1	โครงการศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน	กองการศึกษา	กิจกรรมจัดซื้อ หนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่าน หนังสือหมู่บ้าน	20,000	9,760	48.80	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการอาหารเสริม(นม) ร.ร.วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชา นุเคราะห์)	กองการศึกษา	อาหารเสริม(นม)	250,000	73,135.91	29.25	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการอาหารเสริมนม ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	กองการศึกษา	อาหารเสริม(นม)	65,000	26,062.06	40.09	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	กองการศึกษา	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000	0	0.00	1 ม.ค. -31 ม.ค. 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ดำเนินการไม่เบิกจ่าย งบประมาณ)
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การจัดกิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	กองการศึกษา	สนับสนุนการจัด กิจกรรมของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	6,000	0	0.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดจันทบุรี	กองการศึกษา	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดจันทบุรี (พิมพ์ประชานุเคราะห์)	550,000	243,000	44.18	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
7	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	อาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. เมืองเก่า	250,000	83,448	33.37	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน การสอน)	กองการศึกษา	ส่งเสริมให้เด็กมี พัฒนาการด้านร่างกาย และอารมณ์	52,000	0	0.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(เงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	กองการศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	38,000	0	0.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน/แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาย้ายแล้ง	สำนักปลัด	กิจกรรมป้องกันภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง	30,000	0	0.00	1 พ.ย.2568-30 มิ.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันหยุดเทศกาล	สำนักปลัด	กิจกรรมป้องกันการเกิด อุบัติเหตุช่วงวันหยุด เทศกาล	20,000	19,962	99.81	1 ธ.ค.2568-30 ม.ค.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	กิจกรรมซ้อมแผน ป้องกันภัย	30,000	0	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาเสพติด	สำนักปลัด	กิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหาอาเสพติด	20,000	0	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาเสพติด อ.เสาไห้	สำนักปลัด	อุดหนุน อ.เสาไห้	80,000	0	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลเมืองเก่า	สำนักปลัด	กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ	100,000	0	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	สำนักปลัด	ฝึกอบรมทบทวน อปพร.	20,000	0	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเี่ยวยาหรือพันพูลังเกิด สาธารณภัย	สำนักปลัด	ช่วยเหลือประชาชนใน พื้นที่	80,000	62,788	78.49	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

3.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

3.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
1	ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาต่างๆ	กองการศึกษา	กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีท้องถิ่น,พิธีทาง ศาสนา,วันสำคัญต่างๆ	10,000	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	0.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ	กองการศึกษา	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	20,000	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	0.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ

4.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงาน สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
1	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ	10,000	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภค	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภค	10,000	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ

4.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงาน สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
1	โครงการการบริหารจัดการขยะ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมบริหารจัดการขยะ	20,000	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	0.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย. 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต	สำนักปลัด	กิจกรรมร่วมต่อต้านการทุจริต	10,000	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัด	กิจกรรมให้บริการประชาชนนอกสถานที่	10,000	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	0.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลเมืองเก่า	กองคลัง	ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	400,000	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	0.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. อ.เสนาไห้	สำนักปลัด	อุดหนุน อบต.ช้างไทยงาม	18,000	18,000	100.00	1 พ.ย.2568-30 มิ.ย. 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
1	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	5,000	1,500	30.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารการจัดการที่ดี

5.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและขบวนการประชาสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
1	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	สำนักปลัด	กิจกรรมประชาคม	10,000	8,858	88.58	1 ต.ค.2568-30 มิ.ย. 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
	สำนักปลัด							
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	สำนักปลัด	จำนวน 4 ตัว	24,000	24,000	100.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	สำนักปลัด	จำนวน 1 ตู้	9,000	9,000	100.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์แอมป์	สำนักปลัด	จำนวน 1 เครื่อง	17,000	17,000	100.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	สำนักปลัด	จำนวน 1 เครื่อง	15,000	11,490	76.60	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว	สำนักปลัด	จำนวน 1 เครื่อง	30,000	27,000	90.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
6	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	สำนักปลัด	จำนวน 1 เครื่อง	17,400	17,400	100.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ อ่อน	สำนักปลัด	จำนวน 1 เครื่อง	10,600	0	0.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือ ข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติด ตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ	สำนักปลัด	จำนวน 1 ตัว	16,000	0	0.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	สำนักปลัด	จำนวน 1 เครื่อง	24,000	0	0.00	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
10	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	สำนักปลัด	จำนวน 1 เครื่อง	20,000	0	0.00	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	สำนักปลัด	จำนวน 1 เครื่อง	8,000	7,890	98.62	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาทีก)	สำนักปลัด	จำนวน 1 เครื่อง	8,900	0	0.00	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5 kVA	สำนักปลัด	จำนวน 5 เครื่อง	30,000	0	0.00	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2		จำนวน 1 เครื่อง	27,000	0	0.00	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
15	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อ นาที่ ขนาด 7 แรงม้า	สำนักปลัด	จำนวน 1 เครื่อง	14,200	0	0.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	ค่าจัดซื้อปั้มน้ำจุ่มตูดโคลน	สำนักปลัด	จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	0.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	ค่าจัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย	สำนักปลัด	จำนวน 1 เครื่อง	14,000	14,000	100.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ อ่อน	สำนักปลัด	จำนวน 3 เครื่อง	31,800	31,800	100.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กองคลัง								
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	กองคลัง	จำนวน 1 ตัว	6,000	6,000	100.00	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	กองคลัง	จำนวน 2 เครื่อง	48,000	0	0.00	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	กองคลัง	จำนวน 1 เครื่อง	24,000	0	0.00	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ที่ 1 (33 หน้า/นาทิต)	กองคลัง	จำนวน 1 เครื่อง	8,900	0	0.00	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
กองการศึกษา								
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	กองการศึกษา	จำนวน 1 ตัว	5,000	5,000	100.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	กองการศึกษา	จำนวน 1 ตู้	6,600	6,600	100.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	กองการศึกษา	จำนวน 1 ตัว	8,000	8,000	100.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ค่าจัดซื้อลำโพงสำหรับเชื่อมต่อ ทีวี	กองการศึกษา	จำนวน 1 เครื่อง	4,000	0	0.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	กองการศึกษา	จำนวน 1 เครื่อง	20,000	0	0.00	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
กองสาธารณสุขฯ								
1	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	กอง สาธารณสุขฯ	จำนวน 2 เครื่อง	16,000	7,890	49.31	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ (ไตรมาสที่ 1 - 2)
2	ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	สาธารณสุขฯ	จำนวน 1 เครื่อง	27,000	0	0.00	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กองช่าง							
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(สำหรับ ผู้บริหาร)	กองช่าง	จำนวน 1 ตัว	6,000	6,000	100.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(สำหรับ พนักงาน)	กองช่าง	จำนวน 1 ตัว	5,000	5,000	100.00	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ค่าจัดซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี	กองช่าง	จำนวน 3 เครื่อง	22,500	21,690	96.40	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	กองช่าง	จำนวน 1 เครื่อง	31,000	31,000	100.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ ขับเคลื่อน	กองช่าง	จำนวน 5 เครื่อง	84,800	84,800	100.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	กองช่าง	จำนวน 1 เครื่อง	34,000	34,000	100.00	1 พ.ย.2568-31 พ.ค.2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2569

(ไตรมาสที่ 1 - 2)

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ประจำปี	จำนวน งบประมาณ (บาท)	ผลการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	12	10,130,200	0	0.00	0.00	0.00
รวม	12	10,130,200	0	0.00	0.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต						
แนวทางที่ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่	2	70,000	1	50.00	400	0.57
แนวทางที่ 2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ	8	10,257,000	4	50.00	4,461,400	43.49
แนวทางที่ 2.3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข	2	250,000	1	50.00	58,150	23.26
แนวทางที่ 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา	9	1,251,000	5	55.55	435,405.97	34.80
แนวทางที่ 2.5 จัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน	8	380,000	2	25.00	82,750	21.77
รวม	29	12,208,000	13	44.83	5,038,105.97	41.27

ยุทธศาสตร์/ แนวทาง	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ประจำปี	จำนวน งบประมาณ (บาท)	ผลการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	0.00	0	0.00
แนวทางที่ 3.2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	2	30,000	0	0.00	0	0.00
รวม	2	30,000	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม						
แนวทางที่ 4.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	20,000	0	0.00	0	0.00
แนวทางที่ 4.2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1	2,000	0	0.00	0	0.00
รวม	3	22,000	0	0.00	0	0.00

ยุทธศาสตร์/ แนวทาง	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ประจำปี	จำนวน งบประมาณ (บาท)	ผลการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี						
แนวทางที่ 5.1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กร	4	438,000	1	25.00	18,000	4.11
แนวทางที่ 5.2 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	1	5,000	1	100.00	1,500	30.00
แนวทางที่ 5.3 ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและขบวนการประชาสังคม	1	10,000	1	100.00	8,858	88.58
รวม	6	453,000	3	50.00	28,358	6.26
6.บัญชีครุภัณฑ์	35	688,700	20	57.14	375,560	54.53
รวมทั้งสิ้น	87	23,531,900	36	41.38	5,442,023.97	23.13