



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(1 ตุลาคม พ.ศ.2567 – 30 กันยายน พ.ศ.2568)

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม พ.ศ.2567 - 30 กันยายน พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว จราจร(เดิม) ถนนสาย หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 8 (บริเวณที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 - บ้านนาย เสน่ห์ แก้วเกลี้ยง) หมู่ที่ 5	ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว จราจรคอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิว แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบ แปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด)	กองช่าง	499,700	499,700	100%	28 ธันวาคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดย ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร (เดิม) ถนนสาย หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 8 (บริเวณนายธนภุช ตันงกุล - บ้าน นางสาวพยอม จันทมา) หมู่ที่ 8	ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร คอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน งานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและแบบแปลนเทศบาลตำบล เมืองเก่ากำหนด)	กองช่าง	499,800	ไม่มีการเบิกจ่าย	0%	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดย ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร (เดิม) ถนนสาย หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนางอุบล ทรัพย์ไทย - บ้านนางสาวอรรณณ แยมกิจ) หมู่ที่ 8	ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร คอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 748 ตารางเมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน งานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและแบบแปลนเทศบาลตำบล เมืองเก่ากำหนด)	กองช่าง	330,200	ไม่มีการเบิกจ่าย	0%	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดย ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร (เดิม) ถนนสายโคกคำ หมู่ที่ 2 (บริเวณสี่แยกคลองหนองสรวง -บ้าน นางชนาภา พูลสวัสดิ์)	ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร คอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,160 ตาราง เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบ แปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด)	กองช่าง	495,100	495,100	100%	25 ธันวาคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบ อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบล เมืองเก่า หมู่ที่ 3	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 1,120 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด)	กองช่าง	870,800	738,300	84.78%	23 มกราคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
6	โครงการปรับปรุงหลังคา คลุม อาคารระบบกรองน้ำผิวดิน ระบบผลิตน้ำประปา เทศบาล ตำบลเมืองเก่า (บริเวณระบบ ผลิตน้ำประปา บึงโจ้ง) หมู่ที่ 3	จ้างเหมาปรับปรุงหลังคา คลุม อาคารระบบกรองน้ำผิวดิน ระบบผลิตน้ำประปา เทศบาล ตำบลเมืองเก่า (บริเวณระบบ ผลิตน้ำประปา บึงโจ้ง) หมู่ที่ 3 (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด)	กองช่าง	97,600	97,600	100%	27 ตุลาคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการปรับปรุงหลังคา คลุม อาคารระบบกรองน้ำผิวดิน ระบบผลิตน้ำประปา เทศบาล ตำบลเมืองเก่า (บริเวณระบบ ผลิตน้ำประปา วัดซ่ง) หมู่ที่ 4	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา คลุม อาคารระบบกรองน้ำผิวดิน ระบบผลิตน้ำประปา เทศบาล ตำบลเมืองเก่า (บริเวณระบบ ผลิตน้ำประปา วัดซ่ง) หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด)	กองช่าง	97,600	97,600	100%	27 ตุลาคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดสระบุรี	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด สระบุรี	กองช่าง	500,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0%	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านกง-เชื่อมบึงโจ่งใต้ (บริเวณบ้านนางพจนา คงสมบูรณ์-บ้านนางบุหลัน สุวรรณโชติ) หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านกง - เชื่อมบึงโจ่งใต้(บริเวณบ้านนางพจนา คงสมบูรณ์ - บ้านนางบุหลัน สุวรรณโชติ) หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 436 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด)	กองช่าง	919,000	700,000	76.16%	26 มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยโคกคำแยกขวา(บริเวณบ้านนางสมบัติ บุญเกลื้อ - บ้านนางทองหลัง เหล่าทัพ) หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเก่า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยโคกคำแยกขวา (บริเวณบ้านนางสมบัติ บุญเกลื้อ - บ้านนางทองหลัง เหล่าทัพ) หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,485 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด)	กองช่าง	1,108,000	755,000.00	68.14%	18 มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
11	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ระบบผลิตน้ำประปา ถึงประปา บึงไฉ้ง	วางท่อเมนประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 720 ม. เลียบถนนรอบบึงไฉ้ง (ฝั่ง ตะวันออก) หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายพลอย แสงศรี - บ้านนางอารี จันทร์โย (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด)	กองช่าง	160,600	160,600	100%	4 พฤศจิกายน 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ต.เมืองเก่า อ.เส้าไห้ จ. สระบุรี(งบประมาณอุดหนุน เฉพาะกิจ)	มีกำลังการผลิตประปา 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	กองช่าง	5,121,000	5,055,443.59	98.71%	15 ธันวาคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		รวม	รวม	10,699,400	8,599,343.59			

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราช กุมารีรัตนราชสุตาฯ สยามบรม ราชกุมารี	กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	สำนักปลัด	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอบรมให้ความรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	50,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
		รวม	รวม	70,000	0			

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	5,995,200	5,845,100	97.49%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการ	สำนักปลัด	1,327,200	1,325,000	99.83%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	21,500	21,500	100.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและ จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	สำนักปลัด	15,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ม.ค.-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการจัดงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุ วงศ์ของอำเภอเสนาห์	อุดหนุน อ.เสนาห์	สำนักปลัด	30,000	30,000	100.00%	1 ม.ค.-30 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อบท.(ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต)	กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน	สำนักปลัด	30,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ	สำนักปลัด	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองเก่า	ส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมของ ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
		รวม	รวม	7,458,900	7,221,600			

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
1	โครงการสัตรูปลดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานฯ	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	70,000	62,166	88.80%	6-18 มี.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่ที่ 1,3,4,7 (ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็ก)	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่ที่ 1,3,4,7 (แว่นตา ผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯ)	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	40,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่ที่ 1,3,4,7 (อบรม หมอมหมู่บ้าน)	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการฯ อสม. ฯลฯ	กองสาธารณสุขฯ	10,000	9,450	94.50%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 2 บ้านโคกคำ)	อุดหนุน	กองสาธารณสุขฯ	14,500	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
7	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 5 บ้านนาห้วย)	อุดหนุน	กองสาธารณสุขฯ	14,500	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 6 บ้านเมือง เก่า)	อุดหนุน	กองสาธารณสุขฯ	14,500	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 8 บ้านโคกสมิ)	อุดหนุน	กองสาธารณสุขฯ	14,500	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 9 บ้านหนอง ไก่อ)	อุดหนุน	กองสาธารณสุขฯ	14,500	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
		รวม	รวม	232,500	71,616			

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
1	โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	กิจกรรมจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ให้กับที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน	กองการศึกษา	20,000	19,280	96.40%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการอาหารเสริม(นม) ร.ร.วัด จันทบุรี(พิมพ์ประชาชนเคราะห์)	อาหารเสริม(นม)	กองการศึกษา	200,000	185,950.88	92.97%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทต.เมืองเก่า	อาหารเสริม(นม)	กองการศึกษา	63,000	52,734.82	83.70%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	10-30 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัด กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	6,000	1,690	28.16%	1-30 ส.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดจันทบุรี	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด จันทบุรี(พิมพ์ประชาชนเคราะห์)	กองการศึกษา	550,000	496,800	90.32%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	อาหารกลางวันให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	กองการศึกษา	250,000	203,616	81.44%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการ เรียนการสอน)	ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ ด้านร่างกายและอารมณ์	กองการศึกษา	50,000	41,500	83.00%	17 ก.ค. -15 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	รสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา	33,000	15,660	47.45%	17 ก.ค. -15 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม			รวม	1,192,000	1,017,231.70			

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง	กิจกรรมป้องกันภัยแล้งและ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง	สำนักปลัด	30,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ม.ค.-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาล	กิจกรรมป้องกันการเกิด อุบัติเหตุช่วงวันหยุดเทศกาล	สำนักปลัด	20,000	7,999	39.99%	1 ธ.ค.2567-30 เม.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันภัย	สำนักปลัด	30,000	30,000	100.00%	21-22 ส.ค.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1-30 มิ.ย. 2568	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส พติด อ.เสาไห้	อุดหนุน อ.เสาไห้	สำนักปลัด	50,000	50,000	100.00%	11-12 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลเมืองเก่า	กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ	สำนักปลัด	100,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ม.ค.-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	ฝึกอบรมทบทวน อปพร.	สำนักปลัด	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ม.ค.-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท.กรณีเี่ยวยา หรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด	80,000	68,860	86.07%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		รวม	รวม	350,000	156,859			

3.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

3.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
1	ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาต่างๆ	กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีท้องถิ่น,พิธีทาง ศาสนา,วันสำคัญต่างๆ	กองการศึกษาฯ	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	(ดำเนินการแต่ไม่เบิกจ่าย งบประมาณ) ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษาฯ	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการจัดการแข่งขันเรือ ยาวประเพณี(เงินอุดหนุน)	อุดหนุน อ.เส้าไห้	กองการศึกษาฯ	70,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0%	1 ก.ค.-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม			รวม	100,000	0			

4.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
1	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	10,000	8,410	84.10%	3 ม.ค.-31 ส.ค.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		รวม	รวม	10,000	8,410			

4.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
1	โครงการการบริหารจัดการขยะ	กิจกรรมบริหารจัดการขยะ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	20,000	12,170	60.85%	1 ต.ค2567-30 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการสนับสนุนการพัฒนา พื้นที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ การจัดการขยะมูลฝอยของอาสา สมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)	อุดหนุนองค์กรประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค2567-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
		รวม	รวม	30,000	12,170			

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารการจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริต	กิจกรรมร่วมต่อต้านการ ทุจริต	สำนักปลัด	10,000	400	4.00%	1 ม.ค.-30 ก.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	กิจกรรมให้บริการ ประชาชนนอกสถานที่	สำนักปลัด	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ม.ค.-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบล เมืองเก่า	กิจกรรมจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	สำนักปลัด	400,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.เส้าไห้	อุดหนุน ทต.ตำบลบ้านยาง	สำนักปลัด	15,000	15,000	100.00%	1 พ.ย.2567-30 มิ.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		รวม	รวม	435,000	15,400			

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารการจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
1	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	5,000	1,500	30.00%	1 ม.ค.-20 มี.ค.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		รวม		5,000	1,500			

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารการจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและขบวนการประชาสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
1	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	กิจกรรมประชาคม	สำนักปลัด	10,000	8,186	81.86%	1 ต.ค.2567-20 มี.ค.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		รวม	รวม	10,000	8,186			

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
	สำนักปลัด							
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	จำนวน 2 ตัว	สำนักปลัด	12,000	12,000	100.00%	1-27 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	18,200	15,000	82.41%	1-31 ส.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)	จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	45,500	45,000	98.90%	1-10 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	27,000	24,000	88.88%	1-28 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ค่าจัดซื้อรถยนต์เรือ	จำนวน 2 เครื่อง	สำนักปลัด	164,000	164,000	100.00%	1-10 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
กองคลัง								
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน 1 ตัว	กองคลัง	6,000	6,000	100.00%	1-27 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน 1 เครื่อง	กองคลัง	10,000	10,000	100.00%	1-28 ส.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	จำนวน 1 เครื่อง	กองคลัง	8,900	8,900	100.00%	1-28 ส.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กองการศึกษา								
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน 1 ตัว	กองการศึกษา	5,000	5,000	100.00%	1-28 ส.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน บานเลื่อน	จำนวน 1 ตู้	กองการศึกษา	5,500	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00%	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
กองสาธารณสุขฯ								
1	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	24,000	23,500	97.91%	1-28 ส.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva	จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	5,700	5,700	100.00%	1-28 ส.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กองช่าง								
1	ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	จำนวน 2 ตู้	กองช่าง	12,000	12,000	100.00%	1-27 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน 2 ตู้	กองช่าง	13,200	13,200	100.00%	1-27 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โซ่ง มอเตอร์ไฟฟ้า(หน้าแปลน)	จำนวน 2 เครื่อง	กองช่าง	56,000	56,000	100.00%	1-27 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ค่าจัดซื้อปั้มน้ำจุ่มดูโคลน	จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	15,000	15,000	100.00%	1-27 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย การดำเนินงาน	งบประมาณ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
5	ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ไร้สาย	จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	12,500	12,500	100.00%	1-27 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	ค่าจัดซื้อเครื่องอัดจารบีไร้สาย	จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	15,500	15,500	100.00%	1-6 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	ค่าจัดซื้อเลื่อยชักกอนกประสงค์	จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	15,000	15,000	100.00%	1-27 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ไร้สาย	จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	35,000	35,000	100.00%	1-27 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	ค่าจัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย	จำนวน 3 เครื่อง	กองช่าง	42,000	42,000	100.00%	1-27 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	64,500	64,500	100.00%	1-31 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	24,000	24,000	100.00%	1-28 ส.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva	จำนวน 2 เครื่อง	กองช่าง	11,400	11,400	100.00%	1-31 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				647,900	635,200			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์/ แนวทาง	โครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี	งบประมาณ จัดสรร	โครงการที่ ดำเนินการ	ร้อยละ ของโครงการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การใช้จ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	12	10,699,400	9	75.00	8,599,343.59	80.37
รวม	12	10,699,400	9	75.00	8,599,343.59	80.37
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต						
แนวทางที่ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่	2	70,000	1	50.00	0	0.00
แนวทางที่ 2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ	8	7,458,900	4	50.00	7,221,600	96.86
แนวทางที่ 2.3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข	10	232,500	2	20.00	71,616	30.80
แนวทางที่ 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา	9	1,192,000	9	100.00	1,017,231.70	85.33
แนวทางที่ 2.5 จัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน	8	350,000	4	50.00	156,859	44.81
รวม	37	9,303,400	20	56.75	8,467,306.70	91.04

ยุทธศาสตร์/ แนวทาง	โครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี	งบประมาณ จัดสรร	โครงการที่ ดำเนินการ	ร้อยละ ของโครงการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การใช้จ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	0.00	0	0.00
แนวทางที่ 3.2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	3	100,000	1	33.33	0	0.00
รวม	3	100,000	1	33.33	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
แนวทางที่ 4.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	10,000	1	100.00	8,410	84.10
แนวทางที่ 4.2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2	30,000	1	50.00	12,170	40.56
รวม	3	40,000	2	66.66	20,580	51.45

ยุทธศาสตร์/ แนวทาง	โครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี	งบประมาณ จัดสรร	โครงการที่ ดำเนินการ	ร้อยละ ของโครงการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การใช้จ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การ บริหารจัดการที่ดี						
แนวทางที่ 5.1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กร	4	435,000	2	50.00	15,400	3.54
แนวทางที่ 5.2 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร ท้องถิ่น	1	5,000	1	100.00	1,500	30.00
แนวทางที่ 5.3 ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและขบวนการ ประชาสังคม	1	10,000	1	100.00	8,186	81.86
รวม	6	450,000	4	66.66	25,086	5.57
6.บัญชีครุภัณฑ์	24	647,900	23	95.83	635,200	98.03
รวมทั้งสิ้น	85	21,240,700	59	69.41	17,747,516.29	83.55