

สรุปความก้าวหน้า

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(1 ต.ค. 2565-31 มี.ค. 2566)



ของ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

อำเภอเสนาให้ จังหวัดสุระบุรี

สรุปความก้าวหน้าหน้ารายการการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เทศบาลตำบลเมืองเก่า) (1 ต.ค.2565-31 มี.ค. 2566)
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยต้นตาล แยกขวา (ซอย 1) บ้านนายจิรวัดน์ รุ่งธรรมพิสุทธิ หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยต้นตาล แยกขวา (ซอย 1) บ้านนายจิรวัดน์ รุ่งธรรมพิสุทธิ หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่เทศบาลเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 171.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	137,000	0	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยต้นตาล แยกขวา (ซอย 2) บ้านนายสมานทองปัน หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยต้นตาล แยกขวา (ซอย 2) บ้านนายสมานทองปัน หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่เทศบาลเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 123.00 ตารางเมตร	95,600	0	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ถนนเลียบริดจของชลประทาน สาย 1 ขวา เสาไฟ) ฟุ้งช้าย บริเวณบ้านนางสมพงษ์ วัฒนสินธุ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ถนนเลียบริดจของชลประทาน สาย 1 ขวา เสาไฟ) ฟุ้งช้าย บริเวณบ้านนางสมพงษ์ วัฒนสินธุ์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	498,000	0	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 8 (ถนนเลียบริดจของชลประทาน สาย 2 ขวา เสาไฟ) ฟุ้งช้าย บริเวณบ้านนายเสริม พูลทรัพย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 8 (ถนนเลียบริดจของชลประทาน สาย 2 ขวา เสาไฟ) ฟุ้งช้าย บริเวณบ้านนายเสริม พูลทรัพย์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	499,000	0	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนสายซอยหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนน คอนกรีต ถนนสายซอยหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ 1 โดยผู้วิเวแอสฟัลต์คอนกรีตพื้นผิว จราจรถนนคอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 429.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,716 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	777,000	0	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 429.00 เมตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนสายต้นโพธิ์ - คลองกลาง - วัด จันทบุรี หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนางสาว สุทธิบุตร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนน คอนกรีต ถนนสายต้นโพธิ์ - คลองกลาง - วัดจันทบุรี หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 6 (บริเวณ บ้านนางสาว สุทธิบุตร) โดยผู้วิเว แอสฟัลต์คอนกรีตพื้นผิวจราจรถนน คอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 510 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิว แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,040 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	977,000	0	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนายผลอ พงษ์สีดา) หมู่ ที่ 8	เพื่อเชื่อมเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนน คอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนายผลอ พงษ์สีดา) หมู่ที่ 8 โดยขุดผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร ถนนคอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	498,600	0	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อ พัก คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านนางสาวอารีย์ ประเสริฐศิริ หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านนางสาวอารีย์ ประเสริฐศิริ หมู่ที่ 1 โดยวางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร ความยาว 102 เมตรพร้อมติดตั้งบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ศก. 0.40 ม. จำนวน 11 บ่อพักพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	236,000	0	-ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ยาว 102.00 เมตร	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
9	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ระบบผลิตน้ำประปา (ถึงประปา หมู่ 9)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขยายเขตท่อเมนประปา ระบบผลิตน้ำประปา (ถึงประปา หมู่ 9) โดยวางท่อเมนประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางรวม 650 ม. จำนวน 2 จุด (จุดที่ 1) บริเวณข้างวัดสุทธาวาสี , (จุดที่ 2) บริเวณบ้านนายวันชัย ทองพันธ์สิงห์ หมู่ที่ 9 ค.เมืองเก่า อ.เส้าไห้ จ.สระบุรี	88,000	85,000	-ท่อเมนประปา ขนาด 102.00 มม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%
10	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ระบบผลิตน้ำประปา ถึงประปาบึงโจ้ง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขยายเขตท่อเมนประปา ระบบผลิตน้ำประปา ถึงประปาบึงโจ้ง) โดยวางท่อเมนประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 990 ม. บริเวณที่จัดสรร หมู่ที่ 6 ค.เมืองเก่า อ.เส้าไห้ จ.สระบุรี	143,000	143,000	-ท่อเมนประปา ขนาด 990.00 มม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%
11	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	150,000	0	-อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ยังไม่ได้นำเงินงาน	0%

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยขุดผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว จราจรคอนกรีต(เดิม) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 705 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อย กว่า 2,820 ตร.ม. พร้อมป้าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนน คอนกรีต โดยขุดผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว จราจรคอนกรีต(เดิม) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 705 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,820 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	1,033,000	1,025,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยขุดผิว แอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร คอนกรีต(เดิม) แล้วเสร็จ	100%
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยขุดผิว แอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,110 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,440 ตร.ม. พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ถนน สายบ้านนาห้วย ม.3 เชื่อม ม.5(บริเวณ บ้านนางสาวธัญญรัตน์ กลิ่นเกษร-บ้าน นางสาวฐานิดา สุขทรัพย์)ต.เมืองเก่า อ. เสนาห์ จ.สระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนน คอนกรีต โดยขุดผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว จราจรคอนกรีต(เดิม) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,110 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,440 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	1,618,100	1,608,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยขุดผิว แอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร คอนกรีต(เดิม) แล้วเสร็จ	100%

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
14	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยขุขี้แอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว จราจรคอนกรีต(เดิม) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,310 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อย กว่า 5,240 ตร.ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ถนนสายชอยโคกคำ ม.1 เชื่อม ม.2(บริเวณบ้านนางยุพิน คู่อำเภอ- คลองหนองสว่าง)ต.เมืองเก่า อ.สา งใต้ จ.สระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนน คอนกรีตโดยขุขี้แอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว จราจรคอนกรีต(เดิม) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,310 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,240 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	1,945,400	1,930,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยขุขี้แอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจร คอนกรีต(เดิม) แล้วเสร็จ	100%
รวม			8,695,700	4,791,000.00			

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
1	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	20,000	0	พันธุกรรมพืชได้รับการ อนุรักษ์	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
2	โครงการอบรมให้ความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอบรมให้ ความรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	100,000	0	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
รวม			120,000	0			

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ	5,450,000	2,650,000	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน	48.63%
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ	1,200,000	557,800	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน	46.49%
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	12,000	6,000	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน	50.00%
4	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	10,000	0	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
5	โครงการจัดงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ของอำเภอเส้าให้	จัดงาน	10,000	0	จัดงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
6	โครงการเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดงาน อ.เส้าให้	10,000	0	จัดงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
รวม			6,692,000	3,213,800			

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
1	โครงการคัดวัดปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	จัดซื้อวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	65,000	64,910	สัตว์เลี้ยงได้รับวัคซีน	สัตว์เลี้ยงได้รับวัคซีนครบ ถ้วน	100%
2	โครงการสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	180,000	0	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่ได้นำเงินงาน	0%
รวม			245,000	64,910			

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1.แผนงาน การศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
1	โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	กิจกรรมจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน	20,000	8,000	ที่อ่านหนังสือหมู่บ้านได้รับหนังสือพิมพ์	ประชาชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	40%
2	โครงการอาหารเสริม(นม)ร.ร.วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชาอนุเคราะห์)	อาหารเสริม(นม)	230,000	77,601.90	เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)	เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ทุกคน	33.74%
3	โครงการอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	อาหารเสริม(นม)	63,000	23,673.21	เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)	เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ทุกคน	37.58%
4	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	10,000	0	ดำเนินการแต่ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ		
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,000	0	กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยังไม่ได้นำเงินงาน	0%
6	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดจันทบุรี	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทบุรี (พิมพ์ประชาอนุเคราะห์)	755,000	212,100	เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวัน	เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันทุกคน	28.10%
7	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	260,000	60,777	เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวัน	เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันทุกคน	23.08%

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผู้ ตรวจวัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
8	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน การสอน)	ส่งเสริมให้เด็กมี พัฒนาการด้านร่างกาย และอารมณ์	37,700	0	นักเรียนได้รับสนับสนุน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
9	โครงการสนับสนุนค่า เครื่องแบบนักเรียนสำหรับ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้อเครื่องแบบ นักเรียนสำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,800	0	นักเรียนได้รับสนับสนุน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
10	โครงการสนับสนุนค่า อุปกรณ์การเรียนสำหรับ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้ออุปกรณ์การ นักเรียนสำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,700	0	นักเรียนได้รับสนับสนุน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
11	โครงการสนับสนุนค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนสำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	13,200	0	นักเรียนได้รับสนับสนุน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
12	โครงการกำหนดหนังสือเรียน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	6,000	0	นักเรียนได้รับสนับสนุน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
รวม			1,419,400	382,152.11			

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน/แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง	กิจกรรมป้องกันภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	10,000	0	ภัยแล้งลดลง	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
2	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันหยุดเทศกาล	กิจกรรมป้องกันการเกิด อุบัติเหตุช่วงวันหยุด เทศกาล	20,000	19,653	ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ลดลง	ไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่ช่วง วันหยุดเทศกาล	100%
3	โครงการฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	กิจกรรมซ้อมแผน ป้องกันภัย	30,000	30,000	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม	100%
4	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริต	กิจกรรมอบรมการ ป้องกันการทุจริต	10,000	0	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
5	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	กิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	0	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
6	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อ.เสาไห้	อุดหนุน อ.เสาไห้	50,000	0	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
7	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ	100,000	0	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
8	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	ฝึกอบรมทบทวน อปพร.	100,000	0	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
รวม			340,000	49,653			

3.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

3.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/คิด/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
1	ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาต่างๆ	กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีท้องถิ่น,พิธีทาง ศาสนา,วันสำคัญต่างๆ	10,000	0	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	20,000	0	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
3	โครงการจัดการแข่งขันเรือยาว ประเพณีฯ(เงินอุดหนุน)	อุดหนุน อ.เส้าไห้	70,000	0	อุดหนุน อ.เส้าไห้	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
รวม			100,000	0			

4.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงาน สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
1	โครงการอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลเมืองเก่า พัฒนา	กิจกรรมอนุรักษ์และ พัฒนา	10,000	0	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
2	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำ อุปโภค/บริโภค	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ น้ำอุปโภค/บริโภค	10,000		ดำเนินการแต่ไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	น้ำอุปโภค/บริโภค ได้รับ ตรวจสอบคุณภาพ	100%
รวม			20,000	0			

4.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงาน สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
1	โครงการการบริหารจัดการขยะ	กิจกรรมบริหารจัดการขยะ	70,000	56,061	ขยะในพื้นที่ลดลง	มีการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น	100%
2	โครงการสนับสนุนการพัฒนา พื้นที่ดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อมและ การจัดการขยะมูลฝอยของอาสา สมัครท้องถิ่นรักโลก(ออล.)	อุดหนุนองค์กรประชาชน	40,000	0	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
รวม			110,000	56,061			

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐผู้ให้บริการจัดการที่ดิน 5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
1	โครงการ 5 ส	สถานที่ราชการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	0	0	ดำเนินการแต่ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักงาน ทต.เมืองเก่า เป็นระเบียบเรียบร้อย	100%
2	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	กิจกรรมให้บริการประชาชนนอกสถานที่	10,000	0	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
3	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลเมืองเก่า	กิจกรรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000	0	จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
4	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. อ.เสาไห้	อุดหนุน ทต.หัวปลวก	15,000	0	อุดหนุน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	0%
รวม			325,000	0			

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐผู้ให้บริการจัดการที่ดิน 5.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
1	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	5,000	0	ดำเนินการแต่ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ	ร่ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ	100%
รวม			5,000	0			

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 5.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและขบวนการประชาสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
1	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	กิจกรรมประชาคม	10,000	0	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่ได้ดีำเนินงาน	0%
รวม			10,000	0			

บัญชีครัวเรือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
1	จ้างผู้สูงอายุสำนักงาน ตำบลปดัด	จำนวน 2 ตัว	10,000	0	ครูเกษียณอายุ	ยังไม่ได้นำเงินงาน	0%
2	จ้างผู้สูงอายุรถบรรทุก(ดีเซล) แบบ ดับเบิลเด็ค	จำนวน 1 คัน	850,000	0	ครูเกษียณรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลเด็ค	ยังไม่ได้นำเงินงาน	0%
3	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและ งานอื่นๆ	จำนวน 1 เครื่อง	55,000	0	ครูเกษียณกล้องวงจรปิด	ยังไม่ได้นำเงินงาน	0%
4	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองที่สำหรับ ติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ใน ในงานรักษาความปลอดภัย ทั่วไปและงานอื่นๆ	จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	ครูเกษียณกล้องวงจรปิด	ยังไม่ได้นำเงินงาน	0%

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
5	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน 2 เครื่อง	30,000	30,000	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	100%
6	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน 2 เครื่อง	11,400	10,600	ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ	100%
7	ค่าจัดซื้อเครื่องย่นผ้าแบบทาง ยาว	จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	ครุภัณฑ์เครื่องย่นผ้า	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%
	<u>กองคลัง</u>						
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน 2 ตัว	10,000	0	ครุภัณฑ์เก้าอี้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%
2	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%
3	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/ให้บริการ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
4	ค่าจ้างซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	ครูเกษศ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%
5	ค่าจ้างซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	จำนวน 4 เครื่อง	40,000	0	ครูเกษศ์เครื่องพิมพ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%
1	<u>กองการศึกษา</u> ค่าจ้างซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สีดำ	จำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	ครูเกษศ์เครื่องพิมพ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%
1	<u>กองสาธารณสุข</u> ค่าจ้างซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน 2 ตัว	10,000	0	ครูเกษศ์เก้าอี้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/บริการ)	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ
1	ก่อสร้าง กำจัดขยะเครื่องตัดหญ้า แบบเชื้อ อิน	จำนวน 5 เครื่อง	53,000	53,000	เครื่องตัดหญ้า	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	100%
		จำนวน 2 เครื่อง	70,000	68,320	เครื่องตัดหญ้า	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	100%
2	มอเตอร์ไฟฟ้า(หน้าแปลน)						
รวม			1,241,400	161,920			